

		Scheda Em			DVR Sez. 2 di 7 RISULTATI	
		<b>RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MANSIONE</b>			Rev. 06	
					Luglio 2017	
MANSIONE	Denominazione	ADDETTO SERVIZI GENERALI				
	Reparti in cui viene svolta	ESTERNI - APPALTO				
	Descrizione attività	Attività di riparazioni idrauliche, piccole manutenzioni edili (serrature, grondaie, scavi, murature, cartongessi), dipinture, demolizioni edili interne, separazione materiali di recupero, smontaggio/montaggio strutture (palchi, sedie, tavoli, impianti audio, transenne), piccole riparazioni elettriche (interruttori, prese, spine, campanelli, neon, lampadine) e montaggi, spazzamento stradale e di piazze con svuotamento dei cestini pubblici, raccolta rifiuti abbandonati.				
	Lavoratrici madri	Per le lavoratrici madri che dovessero eseguire questa mansione: <input type="checkbox"/> viene inviata richiesta agli enti preposti richiesta di astensione anticipata pre -parto <input type="checkbox"/> viene inviata richiesta agli enti preposti richiesta di astensione post-parto (fino a 7 mesi dopo la nascita del figlio) <input type="checkbox"/> è prevista la sola astensione obbligatoria (5 mesi) x si provvede allo spostamento della lavoratrice ad altra mansione non a rischio e/o alla modifica temporanea delle condizioni lavorative				
MACRO CAT. RISCHIO	Rischi Rilevati per la Salute e la Sicurezza	Descrizione	Probabilità	Danno	Rischio	
LUOGHI DI LAVORO	Scivolamenti, inciampi, cadute a livello, piede in fallo	Le attività possono presentare rischi di inciampo, cadute a livello, piede in fallo o scivolamento laddove l'operatore si trovi a transitare su fondi sconnessi, bagnati o viscosi, che possono presentare dislivelli (canalette per l'irrigazione, fossi, marciapiedi, terrapieni), pendenze, fondo incoerente o cumuli di materiale vario da gestire o movimentare. Anche la salita e al discesa dai mezzi o veicoli a motore può costituire un rischio di scivolamento-inciampo. Rischio inciampo o cadute a livello è possibile anche per la presenza di materiali vari sparsi a terra	Probabile	Moderato	M-BASSO	
	Evacuazione	Non applicabile	/	/	/	
	Urti, impatti, colpi, compressioni, impigliamento, agganciamento	Agganciamento impigliamento con rami di alberi, fronde di siepi ed arbusti. Schiacciamento alle mani da materiali pesanti maneggiati; da parti meccaniche delle attrezzature. Urti, abrasioni, escoriazioni per posizionamento materiale, utensili ed attrezzature.	Altamente probabile	Moderato	MEDIO	
	Intrappolamento, soffocamento, annegamento	Rischio annegamento nei casi di manutenzione rive di fiumi o corsi d'acqua.	Poco probabile	Grave	M-BASSO	
	Caduta dall'alto/in profondità	Utilizzo di piattaforme elevabili, trabattelli durante attività di potature in altezza, sistemazioni grondaie e tetti, dipinture interne ed esterne	Probabile	Gravissimo	ALTO	
	Seppellimento	Saltuaria attività di scavi e movimento terra.	Poco probabile	Grave	M-BASSO	
	Investimento da mezzi	Utilizzo di veicoli a motore per la lavorazione dei terreni e la movimentazione di materiali e terra.	Poco probabile	Grave	M-BASSO	
	Illuminazione	L'illuminazione è generalmente naturale. Al bisogno viene allestita una illuminazione artificiale ove possibile (soprattutto in stagione invernale)	Improbabile	Lieve	BASSO	
	Aerazione	Non applicabile	/	/	/	
	Incendio	Utilizzo di sostanze infiammabili (benzina) per rifornimento attrezzature/macchine. Lavori in ambienti pubblici con presenza di materiali combustibili(arredi)	Probabile	Grave	MEDIO	
ATTREZZATURE DA LAVORO	Rischio elettrico	Rischio da elettrocuzione dovuto all'utilizzo di attrezzature alimentate elettricamente e all'utilizzo di impianto elettrico generale (di edifici pubblici e privati, di cantiere). Rischio elettrocuzione legato a piccole riparazioni elettriche.	Probabile	Grave	MEDIO	
	Investimento da materiali/caduta oggetti dall'alto	Caduta rami durante attività di potatura, caduta alberi durante attività di disboscamento, caduta di materiali posti sopra impalcature e tetti.	Probabile	Grave	MEDIO	
	Proiezioni, ustioni, urti, tagli, compressioni da materiali e sostanze	Possibile proiezioni e tagli con materiali utilizzati (cemento, calce, pannelli, lastre, grondaie, profili alluminio per cartongesso) e con oggetti che vengono montati (palchi, sedie, impianti elettrici)	Probabile	Grave	MEDIO	
	Tagli, lesioni, schiacciamento arti, impigliamento da attrezzature	Utilizzo di attrezzature edili manuali elettriche (demolitori, smerigliatrici, trapani, seghe) e annuali (martelli, cacciaviti, leverini, ect.)	Probabile	Grave	MEDIO	
	Ribaltamento	Utilizzo di mezzi agricoli o bob-cat su fondi sconnessi.	Probabile	Grave	MEDIO	
	Incidente stradale	Incidente stradale lungo il tragitto per recarsi presso la sede del committente dove eseguire la mansione o legati all'utilizzo di mezzi di trasporto aziendali.	Poco probabile	Grave	M-BASSO	
ERGONOMIA - MOVIMENTAZIONE MANUALE	Principi Ergonomici	Possibilità di posture incongrue sotto sforzo (es. per l'esecuzione delle potature, cura del verde, lavori edili, demolizioni)	Probabile	Moderato	M-BASSO	
	Movimentazione manuale dei carichi	Movimentati manualmente pesi anche notevoli, comunque al massimo di 25 kg.	Probabile	Grave	MEDIO	
	Lavori ripetitivi	Non applicabile	/	/	/	
VIDEOTERMINALI	Videoterminale	Non applicabile	/	/	/	
AGENTI FISICI	Rumore	Utilizzo di attrezzature/mezzi che emettono rumore (decesplughatori, tagliasiepe, trattorini, demolitori, smerigliatrici, seghe, bob-cat). Livello di esposizione maggiore di 87 dB(A).	Altamente probabile	Grave	ALTO	
	Ultrasuoni	Non applicabile	/	/	/	
	Infrasuoni	Non applicabile	/	/	/	
	Vibrazioni meccaniche	Utilizzo di attrezzature/mezzi che trasmettono vibrazioni al sistema CORPO-INTERO (trattorini, automezzi, bobcat).	Probabile	Moderato	M-BASSO	
		Utilizzo di attrezzature/mezzi che trasmettono vibrazioni al sistema MANO-BRACCIO (decesplughatori, tagliasiepe, demolitori, smerigliatrici).	Probabile	Grave	MEDIO	
	Campi elettromagnetici	Deboli campi elettromagnetici indotti durante l'utilizzo di attrezzi alimentati elettricamente	Improbabile	Lieve	BASSO	
	Radiazioni ottiche artificiali	Non applicabile	/	/	/	
	Radiazioni ottiche naturali	Esposizione al sole se lavori all'aperto.	Probabile	Moderato	M-BASSO	
	Radiazioni ionizzanti	Non applicabile	/	/	/	
	Microclima	L'attività condotta all'esterno sottopone gli operatori alle condizioni climatiche stagionali e meteorologiche locali, sbalzi di temperatura, esposizione a raggi solari, precipitazioni, freddo, caldo. Per l'operatore alla guida dei mezzi meccanici dotati di cabina vi è climatizzazione/riscaldamento.	Probabile	Moderato	M-BASSO	
Atmosfere iperbariche	Non applicabile	/	/	/		
SOSTANZE PERICOLOSE	Agenti chimici pericolosi	Utilizzo periodico, programmato, di prodotti fitosanitari (es. pesticidi, anticrittogamici, fungicidi. Gli operatori utilizzano idonei DPI e applicano le procedure previste per l'utilizzo di questi prodotti. L'esposizione è limitata alla preparazione delle miscele ed ai travasi dai contenitori originali alle cisterne utilizzate per lo spargimento. Presenza di polvere di calcinacci durante le demolizioni. Presenza di prodotti chimici durante lavori edili 8silicone, schiuma poliuretanica, malta, solventi). utilizzo di olii e benzine durante l'utilizzo di attrezzi con motori a scoppio.	Probabile	Lieve	BASSO	
	Agenti cancerogeni e mutageni	Non applicabile	/	/	/	
	Amianto	Non applicabile	/	/	/	
AGENTI BIOLOGICI	Agenti biologici	L'esposizione dei lavoratori a rischio biologico è da associarsi a: esposizione microbiologica o virale, contatto con agenti vettori, contatto con sementi e terriccio, morsi di insetti, vipere, zecche, mammiferi. Tetano. Allergia a muffe, funghi o batteri vegetali.	Probabile	Moderato	M-BASSO	