

	Sistema di gestione della sicurezza VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI PER LA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI					DVR Sez. 2 di 7 RISULTATI
	Scheda Em) RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MANSIONE					Rev. 08
						01/07/2024
MANSIONE	Denominazione	COORDINATORE QUALITA' VETRO				
	Reparti in cui viene svolta	REPARTO CONTROLLO QUALITA' - MAGAZZINI INTERNI ED ESTERNI presso la sede di Zignano a Fossalta di Portoguraro (VE)				
	Descrizione attività	Uso di carrello elevatore per la gestione dei materiali che viene movimentato dal magazzino all'impianto di de-pallettizzazione e da qui nuovamente ai magazzini prodotto finito. Movimentazione manuale di bidoni con bottiglie e bancali. Controllo funzionamento impianto, comprensivo di fornitura materiali necessari al suo funzionamento nonché operazioni di manutenzione quali disincastrò palette, pulizia nastri, rimozione cocci, regolazione manipolatori.				
	Lavoratrici madri	La mansione risulta NON COMPATIBILE per la presenza di pericoli indicati dal D.Lgs. 151/2001 (si veda scheda sotto compilata). Se possibile si provvede allo spostamento della lavoratrice ad altra mansione non a rischio o alla modifica temporanea delle condizioni lavorative; altrimenti si inoltra agli organi competenti per territorio la comunicazione di estensione del periodo di astensione pre o post parto.				
MACRO CAT. RISCHIO	Rischi Rilevati per la Salute e la Sicurezza	Descrizione	Misure Prevenzione e Protezione attuate	Probabilità	Danno	Rischio
LUOGHI DI LAVORO	Scivolamenti, inciampi, cadute a livello, piede in fallo	La pavimentazione si presenta in buone condizioni (liscia, pulita e uniforme). E' possibile che siano presenti materiali stoccati sul pavimento da superare/scansare durante i vari spostamenti.	Scarpe antinfortunistiche. Mantenimento ordine e pulizia.	Probabile	Moderato	MEDIO-BASSO
	Evacuazione	Le vie di evacuazione si presentano generalmente idonee e adeguatamente segnalate. Alcuni lavoratori possono avere limitazioni nella mobilità o nell'udito. E' prevista la presenza di colleghi formati nell'accompagnare i lavoratori con maggiori problemi lungo le vie d'esodo.	Presenza di Piano di Gestione emergenza. Informazione e formazione del personale. Presenza delle vie d'esodo e delle uscite di emergenza con segnalazione delle medesime. Presenza di ASA (addetti servizio antincendio).	Improbabile	Grave	BASSO
	Urti, impatti, colpi, compressioni, impigliamento, agganciamento	Presenza di elementi fissi (impianti, nastri, barriere con profili acuminati) che possono originare un rischio impigliamento agganciamento, urto o impatto.	Obbligo di segnalare immediatamente al Datore di Lavoro / RSPP eventuali carenze (buche, dislivelli, sconnessioni nella pavimentazione, ecc.) al fine di intervenire in tempi rapidi Sistemazione e mantenimento in ordine delle vie di circolazione.	Poco probabile	Grave	MEDIO-BASSO
	Intrappolamento, soffocamento, annegamento	Non applicabile		/	/	/
	Caduta dall'alto/in profondità	Alcune operazioni di manutenzione o di cambio configurazione degli impianti di pallettizzazione/depallettizzazione avvengono con i piedi a circa 1,5 mt dal piano di calpestio. Non vengono adottate misure particolari, se non l'uso di scale portatili.	Messa a disposizione di scale a norma, manutenuite. Informazione e formazione	Improbabile	Grave	BASSO
	Seppellimento	Non applicabile		/	/	/
	Investimento da mezzi	Circolazione di carrelli elevatori all'interno dello stabile. Circolazione di mezzi di trasporto e carrelli elevatori all'esterno dell'edificio.	Obbligo di muoversi all'interno dei percorsi individuati.	Improbabile	Grave	BASSO
	Illuminazione	I lavori avvengono in condizioni di illuminazione naturale o artificiale, comunque idonee		Poco probabile	Lieve	BASSO
	Aerazione	I lavori avvengono in condizioni di aerazione naturale. Non vi sono lavorazioni che richiedono aspirazione localizzata.		Poco probabile	Lieve	BASSO
	Incendio	Il rischio incendio è NON BASSO (MEDIO) legato alla presenza di bancali e materiali plastico (nylon, film).	Presenza di Piano di Gestione emergenza. Informazione e formazione del personale. Presenza delle vie d'esodo e delle uscite di emergenza con segnalazione delle medesime. Presenza di ASA (addetti servizio antincendio).	Improbabile	Gravissimo	MEDIO-BASSO
	Atex- Atmosfere esplosive	Non applicabile		/	/	/
ATTREZZATURE DA LAVORO	Rischio elettrico	Rischio derivante dall'utilizzo di attrezzature alimentate elettricamente e collegate all'impianto elettrico. Eventuali manutenzioni su parti elettriche non alimentate.	Impianto elettrico a norma installato a regola d'arte, periodicamente verificato e mantenuto. Impianto elettrico installato a regola d'arte da parte di installatore qualificato con rilascio di dichiarazione di conformità Utilizzo di apparecchiature elettriche marcate CE Interventi di manutenzione elettrica effettuati solo da ditte qualificate.	Improbabile	Grave	BASSO
	Investimento da materiali/caduta oggetti dall'alto	Possibilità di caduta di materiali durante la fase di scarico con muletto, di verifica degli impianti o di trasferimento pedonale nei pressi di bancali potenzialmente mal posizionati o con materiale non correttamente fissato.	Informazione e formazione del personale Vie di circolazione segnalate	Improbabile	Grave	BASSO
	Proiezioni, ustioni, urti, tagli, compressioni da materiali e sostanze	Possibile utilizzo di utensili taglienti. Presa mancata dei materiali da movimentare. Rischio taglio con cocci di vetro inavvertitamente lasciati a terra. I lavoratori sono dotati di scarpe antinfortunistiche.	Messa a disposizione dei DPI	Poco probabile	Moderato	MEDIO-BASSO
	Tagli, lesioni, schiacciamento arti, impigliamento da attrezzature	Impigliamenti e schiacciamenti sono possibili in relazione all'uso di carrello elevatore o carrelli manuali. Rischio di schiacciamento contro parti mobili dell'impianto.	Dispositivi di sicurezza presenti negli impianti. Informazione, formazione e addestramento dell'impianto. Istruzione operativa.	Poco probabile	Grave	MEDIO-BASSO
	Ribaltamento	Nel caso di utilizzo di carrello elevatore possibile ribaltamento del mezzo se utilizzato impropriamente e/o su fondi sconnessi	Carrello elevatore a norma mantenuto. Informazione e formazione. Sorveglianza sanitaria.	Improbabile	Grave	BASSO
	Incidente stradale	Incidente stradale lungo il tragitto casa/lavoro.	Informazione e formazione del personale	Poco probabile	Grave	MEDIO-BASSO
ERGONOMIA - MOVIMENTAZIONE MANUALE	Principi Ergonomici	Non applicabile		/	/	/
	Movimentazione manuale dei carichi	Non applicabile		/	/	/

	Sistema di gestione della sicurezza VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI PER LA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI					DVR Sez. 2 di 7 RISULTATI
	Scheda Em) RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MANSIONE					Rev. 08
						01/07/2024
MANSIONE	Denominazione	COORDINATORE QUALITA' VETRO				
	Reparti in cui viene svolta	REPARTO CONTROLLO QUALITA' - MAGAZZINI INTERNI ED ESTERNI presso la sede di Zignano a Fossalta di Portoguraro (VE)				
	Descrizione attività	Uso di carrello elevatore per la gestione dei materiali che viene movimentato dal magazzino all'impianto di de-pallettizzazione e da qui nuovamente ai magazzini prodotto finito. Movimentazione manuale di bidoni con bottiglie e bancali. Controllo funzionamento impianto, comprensivo di fornitura materiali necessari al suo funzionamento nonché operazioni di manutenzione quali disincastrò palette, pulizia nastri, rimozione cocci, regolazione manipolatori.				
	Lavoratrici madri	La mansione risulta NON COMPATIBILE per la presenza di pericoli indicati dal D.Lgs. 151/2001 (si veda scheda sotto compilata). Se possibile si provvede allo spostamento della lavoratrice ad altra mansione non a rischio o alla modifica temporanea delle condizioni lavorative; altrimenti si inoltra agli organi competenti per territorio la comunicazione di estensione del periodo di astensione pre o post parto.				
	Lavori ripetitivi	Non applicabile		/	/	/
VIDEOTERMINALI	Videoterminale	Non applicabile		/	/	/
AGENTI FISICI	Rumore	L'addetto è esposto al rumore dovuto alla de-pallettizzazione, al movimento delle bottiglie sui nastri trasportatori e alla successiva pallettizzazione delle bottiglie controllate.	Messa a disposizione dei DPI Sorveglianza sanitaria. Informazione e formazione del personale.	Probabile	Moderato	MEDIO-BASSO
	Ultrasuoni	Non applicabile		/	/	/
	Infrasuoni	Non applicabile		/	/	/
	Vibrazioni meccaniche	Esposizione alle vibrazioni nel sistema corpo-intero dovuta all'utilizzo del carrello elevatore. I valori di esposizione sono inferiori ai VLA.		Poco probabile	Lieve	BASSO
	Campi elettromagnetici	Non applicabile		/	/	/
	Radiazioni ottiche artificiali	Non applicabile		/	/	/
	Radiazioni ionizzanti	Non applicabile		Poco probabile	Moderato	MEDIO-BASSO
	Microclima	Il posto di lavoro è riscaldato.	Gli operatori provvedono con il vestiario a mitigare condizioni microclimatiche a volta anche difficili (in particolare in estate).	Probabile	Lieve	BASSO
SOSTANZE PERICOLOSE	Atmosfere iperbariche	Non applicabile		/	/	/
	Agenti chimici pericolosi	Non applicabile		/	/	/
	Agenti cancerogeni e mutageni	Non applicabile		/	/	/
AGENTI BIOLOGICI	Amianto	Non applicabile		/	/	/
	Agenti biologici	Rischio di esposizione a virus e batteri presenti nella popolazione.	Condizioni di igiene e pulizia adeguate.	Poco probabile	Lieve	BASSO